

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos - Destino del Gasto - Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2026	CHP260202627187	6.907.050,66	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD OXINAM (1 DE 4 ETAPAS), MUNICIPIO DE MITONITIC. - 145445	145445	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	3.683.760,36	6.907.050,66	2.072.115,20	2.072.115,20	2.072.115,20	CEAS-OBRA-2026-006 E	22,5	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627214	17.897.283,56	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL. - 149334	149334	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]}	5.369.185,07	17.780.529,64	5.334.158,89	0,00	0,00	CEAS-OBRA-2026-018 E	1,2	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627273	3.416.635,61	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOSÉ CASTILLO TIELMANS, MUNICIPIO DE CINTALAPA. - 156493	156493	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202646268	3.264.549,96	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHAYOMITE, MUNICIPIO DE ALDAMA. - 147032	147032	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0]}	979.364,99	3.264.549,96	979.364,99	979.364,99	979.364,99	CEAS-OBRA-2026-009 E	905,8	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627193	4.209.642,56	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SABINALTO, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL. - 146452	146452	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]}	1.262.892,77	4.209.642,56	1.262.892,77	1.262.892,77	1.262.892,77	CEAS-OBRA-2026-013 E	4,5	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627211	2.200.253,62	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN PINADA, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL. - 149164	149164	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3478.0, meta_modificada:2478.0]}	660.076,09	2.200.253,62	660.076,09	660.076,09	660.076,09	CEAS-OBRA-2026-014 E	28,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627221	4.101.619,41	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS UNO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL. - 142769	142769	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0]}	2.666.052,62	4.101.619,41	1.230.485,82	1.230.485,82	1.230.485,82	CEAS-OBRA-2026-003 E	704,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627235	6.907.050,66	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD TITALTETIC (1 DE 4 ETAPAS), MUNICIPIO DE MITONITIC. - 144248	144248	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	3.683.760,36	6.907.050,66	2.072.115,20	2.072.115,20	2.072.115,20	CEAS-OBRA-2026-005 E	20,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627251	17.769.838,77	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC. - 162220	162220	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627287	1.857.761,73	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres). - 7735	7735-GI	{meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:72.0, meta_modificada:72.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627289	3.360.404,00	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Arrendamiento de Vehículos Terrestres). - 7974	7974-GI	{meta1: [unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627205	6.794.099,04	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD XULUM, MUNICIPIO DE ALDAMA. - 148440	148440	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1773.0, meta_modificada:1773.0]}	3.227.197,04	6.794.099,04	2.038.229,71	2.038.229,71	2.038.229,71	CEAS-OBRA-2026-008 E	35,5	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627216	5.351.945,28	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CRUSILJÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCÚC. - 142576	142576	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1588.0, meta_modificada:1588.0]}	2.854.370,81	5.351.945,28	1.605.583,58	1.605.583,58	1.605.583,58	CEAS-OBRA-2026-004 E	667,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627280	11.056.885,03	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AVELLANO, MUNICIPIO DE PANTEPEC. - 150785	150785	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3931.0, meta_modificada:3931.0]}	2.653.652,41	8.568.790,91	2.570.637,13	0,00	0,00	CEAS-OBRA-2026-017 E	40,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627195	13.032.857,10	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA, MUNICIPIO DE TILA. - 146695	146695	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3952.0, meta_modificada:3952.0]}	3.909.857,13	12.697.002,77	3.809.100,83	3.809.100,83	3.809.100,83	CEAS-OBRA-2026-010 E	118,5	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627200	13.718.125,65	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHAPULTENANGO, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO. - 147416	147416	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:5985.0, meta_modificada:5985.0]}	3.703.893,92	12.290.997,11	3.687.299,14	0,00	0,00	CEAS-OBRA-2026-011 E	119,1	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627218	7.827.636,55	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS. - 142629	142629	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3123.0, meta_modificada:3123.0]}	3.444.160,09	7.827.636,55	2.348.290,97	2.348.290,97	2.348.290,97	CEAS-OBRA-2026-002 E	905,7	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627265	12.470.285,01	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO TAXIY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCÚC. - 153954	153954	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3449.0, meta_modificada:3449.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627277	11.056.948,16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANALMATIC MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. - 149590	149590	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:5644.0, meta_modificada:5644.0]}	3.317.084,45	11.020.296,54	3.306.088,96	0,00	0,00	CEAS-OBRA-2026-015 E	115,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627288	5.762.820,78	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Servicios de Supervisión y Verificación Física de Obras de Infraestructura Hidráulica). - 7965	7965-GI	{meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:15.0, meta_modificada:15.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627190	6.174.442,54	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL. - 146134	146134	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0]}	3.293.036,02	6.174.442,54	1.852.332,76	1.852.332,76	1.852.332,76	CEAS-OBRA-2026-007 E	18,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627282	28.048.548,00	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC. - 151246	151246	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202646269	11.044.627,07	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SITALÁ. - 147744	147744	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:5905.0, meta_modificada:5905.0]}	3.887.708,74	8.288.944,24	2.486.683,28	0,00	0,00	CEAS-OBRA-2026-012 E	885,8	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627286	20.034.677,14	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC. - 152036	152036	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627271	11.260.412,17	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. - 155982	155982	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0]}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin contratos nuevos en el trimestre	0,0	Por iniciar	Validado avances	1003-FAIS Entidades
2026	CHP260202627285	12.044.697,61	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXUIMACINTA. - 151578	151578	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0]}	3.071.397,89	10.177.310,12	3.053.193,04	0,00	0,00	CEAS-OBRA-2026-016 E	22,0	En Ejecución	Validado avances	1003-FAIS Entidades