



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA															
DERECHOS HUMANOS								69 296.91	64 622.54	26 639.86					
G008	5.5	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
		CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS						69 296.91	64 622.54	26 639.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	111	240
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de eventos realizados	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	6.00	6.00	5.00	83.33								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								25 005 800.92	193 007 735.81	18 182 753.30						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
A004	6.3	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS						590 375.90	612 990.61	389 649.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24	
		Porcentaje de actualizaciones realizadas	Actualizar	24.00	24.00	21.00	87.50									
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	87.00	80.56									
		Porcentaje de proyectos elaborados	Elaborar	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	72.00	72.00	58.00	80.56									
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	21.00	87.50									
A003	6.3	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						4 245 820.66	4 246 799.41	2 729 315.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24	
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	200.00	200.00	150.00	75.00									
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	6.00	6.00	2.00	33.33									
		Porcentaje de reportes realizados	Reporte	16.00	16.00	12.00	75.00									
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de movimientos nominales realizados	Trámite	64.00	64.00	48.00	75.00									
		Porcentaje de costos de nómina validados	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00									
A005	6.3	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						695 833.18	720 075.94	466 551.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24	
		Porcentaje de informes realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Porcentaje de gestiones de recursos realizados	Gestión	4.00	4.00	17.00	425.00									
		Porcentaje de cartera de proyectos realizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de Anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados	Anteproyecto	2.00	2.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de modificaciones al presupuesto realizadas	Trámite	5.00	5.00	6.00	120.00									
A006	6.3	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS						2 755 461.34	2 758 049.01	1 770 906.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 500	18 000	37 500	
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	6.00	6.00	5.00	83.33									
		Porcentaje de presentaciones realizadas	Presentación	16.00	16.00	9.00	56.25									
		Porcentaje de logísticas para eventos realizadas	Trámite	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	8.00	8.00	3.00	37.50									
		Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua supervisados	Supervisión	10.00	10.00	6.00	60.00									
A007	6.3	REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL						628 559.60	644 318.79	414 681.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	13	24	
		Porcentaje de actualizaciones del marco jurídico realizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de asesorías realizadas	Documento	100.00	100.00	83.00	83.00									
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	100.00	100.00	126.00	126.00									
		Porcentaje de representaciones realizadas	Representación	60.00	60.00	41.00	68.33									
A002	6.3	ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1 777 097.38	2 243 454.89	1 175 788.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24	
		Porcentaje de atención a las solicitudes de la población	Atención	80.00	80.00	60.00	75.00									
		Porcentaje de presentación a la junta de gobierno	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	150.00	75.00									
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	11.00	275.00									
A001	6.3	SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						2 694 889.70	2 720 875.15	1 759 380.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	384 018	349 977	733 995	
		Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnósticos	2.00	2.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	30.00	30.00	13.00	43.33									
		Porcentaje de promociones de nuevos delegados técnicos municipales del agua realizados	Promoción	16.00	16.00	16.00	100.00									
		Porcentaje de muestras tomas	Muestra	16.00	16.00	16.00	100.00									
		Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Visita	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Porcentaje de verificación de infraestructura	Verificación	25.00	25.00	20.00	80.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	6.3	FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua Porcentaje de pláticas realizadas Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados Porcentaje de proyectos ejecutivos validados	Padrón Reporte Plática Revisión Validación	4.00 200.00 60.00 200.00 150.00	4.00 200.00 60.00 200.00 150.00	2.00 30.00 17.00 65.00 10.00	50.00 15.00 28.33 32.50 6.67	3 436 454.16	3 523 358.39	2 211 423.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188 232	172 812	361 044
D002	6.3	DESINFECCIÓN DEL AGUA Porcentaje de operativos realizados Porcentaje de entregas de materiales y reactivos Porcentaje de muestreos realizados	Operativo Kilogramo Muestreo	6.00 46 662.00 1 535.00	8.00 40 480.00 820.00	1.00 14 265.00 190.00	12.50 35.24 23.17	6 181 309.00	6 272 216.44	4 883 304.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 553	5 582	12 135
D003	6.3	CONSEJOS DE CUENCA Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas Porcentaje de pláticas de educación ambiental Porcentaje de campañas de limpieza realizadas Porcentaje de campañas de reforestación realizadas	Capacitación Plática Campaña Campaña	8.00 8.00 5.00 2.00	8.00 8.00 5.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6.3	CONSEJOS DE CUENCA Bis Porcentaje de capacitaciones a espacios de cultura del agua realizados Porcentaje de campañas de limpieza realizadas Porcentaje promociones para reactivación de comités realizados Porcentaje de talleres de conservación de cuencas realizados	Capacitación Campaña Promoción Taller	2.00 6.00 2.00 2.00	2.00 6.00 2.00 2.00	2.00 5.00 2.00 2.00	100.00 83.33 100.00 100.00	0.00	2 739 257.07	1 617 352.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	238 356	220 021	458 377
D002	6.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4.00	9.00	3.00	0.00	1 000 000.00	2 000 000.00	764 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	479 715	436 986	916 701
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE YERBASANTA, SANTA CRUZ Y SAN ANTONIO YERBASANTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	31 376 095.37	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD TZUTZBEN, MUNICIPIO DE LARRAINZAR Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	28 747 108.25	0.00	Larrainzar	Tzuzben	0	0	0
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRANDEZA DEL RIO BLANCO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	24 736 160.74	0.00	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	0	0	0
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	16 096 622.43	0.00	Frontera Comalapa	Benito Juárez	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETEJ (BARRIOS JOLNOCTIK, SACLUMTIK Y PEREZTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	12 475 767.52	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	10 888 443.45	0.00	Mitontic	Tojchotic	0	0	0
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD POMILO, MUNICIPIO DE BOCHIL Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	10 688 542.78	0.00	Bochil	Pomilo	0	0	0
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KOTOLTE MUNICIPIO DE TENEJAPA Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	7 491 447.31	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisión periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	6 212 116.32	0.00	San Juan Cancuc	Yocwitz	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CUCHUMTÓN "BARRIO CENTRO", MUNICIPIO DE MITONTIC Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	5 680 782.61	0.00	Mitontic	Cuchumtón	0	0	0
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SAKCHILBATE, MUNICIPIO DE CHANAL Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	5 385 152.93	0.00	Chanal	Sakchilbate	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SAKCHILBATE, MUNICIPIO DE CHANAL Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	4 748 100.40	0.00	Chanal	Sakchilbate	0	0	0
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ONILJA, MUNICIPIO DE CHANAL Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Contrato Licitación Supervisión	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Chanal	Onilja	0	0	0