



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
JUSTICIA																
DERECHOS HUMANOS								69 296.91	63 319.54	57 301.25						
G008	5.5	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
		CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HIDRICOS														
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4.00	4.00	5.00	125.00	69 296.91	63 319.54	57 301.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	176	150	326	
		Porcentaje de eventos realizados	Evento	2.00	2.00	3.00	150.00									
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	6.00	6.00	6.00	100.00									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G008	Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en los programas y proyectos hídricos	Derivado de la alta respuesta, interés y compromiso de las y los servidores públicos, así como la integración de las brigadistas "Cascos Rosas" se decidió incorporar actividades adicionales que no estaban consideradas en la programación inicial.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								25 005 800.92	36 532 620.83	35 078 698.41					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A004	6.3	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS						590 375.90	624 707.68	611 758.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	19	32
		Porcentaje de actualizaciones realizadas	Actualizar	24.00	24.00	24.00	100.00								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	108.00	100.00								
		Porcentaje de proyectos elaborados	Elaborar	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	72.00	72.00	72.00	100.00								
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	24.00	100.00								
A003	6.3	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						4 245 820.66	4 406 603.77	4 222 547.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	19	32
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	200.00	200.00	200.00	100.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	6.00	6.00	6.00	100.00								
		Porcentaje de reportes realizados	Reporte	16.00	16.00	16.00	100.00								
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de movimientos nominales realizados	Trámite	64.00	64.00	161.00	251.56								
		Porcentaje de costos de nómina validados	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00								
A005	6.3	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						695 833.18	792 250.33	771 084.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	19	32
		Porcentaje de informes realizados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de gestiones de recursos realizados	Gestión	4.00	4.00	17.00	425.00								
		Porcentaje de cartera de proyectos realizados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de Anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados	Anteproyecto	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de modificaciones al presupuesto realizadas	Trámite	5.00	5.00	8.00	160.00								
A006	6.3	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS						2 755 461.34	2 906 508.37	2 793 072.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 000	24 000	50 000
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	6.00	6.00	6.00	100.00								
		Porcentaje de presentaciones realizadas	Presentación	16.00	16.00	18.00	112.50								
		Porcentaje de logísticas para eventos realizadas	Trámite	2.00	2.00	3.00	150.00								
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	8.00	8.00	9.00	112.50								
		Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua supervisados	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
A007	6.3	REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL						628 559.60	724 835.27	681 942.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	19	32
		Porcentaje de actualizaciones del marco jurídico realizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Documento	100.00	100.00	116.00	116.00								
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	100.00	100.00	172.00	172.00								
		Porcentaje de representaciones realizadas	Representación	60.00	60.00	63.00	105.00								
A002	6.3	ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1 777 097.38	4 856 852.74	4 395 950.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	19	32
		Porcentaje de atención a las solicitudes de la población	Atención	80.00	80.00	80.00	100.00								
		Porcentaje de presentación a la junta de gobierno	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	200.00	100.00								
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	13.00	325.00								
A001	6.3	SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						2 694 889.70	3 263 697.48	3 098 016.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	512 023	466 637	978 660
		Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnósticos	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	30.00	30.00	30.00	100.00								
		Porcentaje de promociones de nuevos delegados técnicos municipales del agua realizados	Promoción	16.00	16.00	16.00	100.00								
		Porcentaje de muestras tomas	Muestra	16.00	16.00	30.00	187.50								
		Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Visita	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de verificación de infraestructura	Verificación	25.00	25.00	25.00	100.00								
A008	6.3	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN HIDRÁULICA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						0.00	3 140 062.08	2 949 357.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 112	7 488	15 600
		Revisión, validación y tramite de estimaciones	Trámite	26.00	26.00	26.00	100.00								
		Supervisar la ejecución de obras contratadas de servicios básicos hidráulicos.	Supervisión	13.00	13.00	13.00	100.00								
A009	6.3	DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS						0.00	1 242 514.59	1 210 131.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	20	38
		Porcentaje de contratación de la obra pública	Contrato	13.00	13.00	13.00	100.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								25 005 800.92	36 532 620.83	35 078 698.41						
B001	6.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
		FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS						3 436 454.16	3 563 115.01	3 504 023.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250 978	230 418	481 396	
		Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	Padrón	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua	Reporte	200.00	200.00	200.00	100.00									
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	60.00	60.00	60.00	100.00									
D002	6.3	DESINFECCIÓN DEL AGUA						6 181 309.00	6 272 216.44	6 251 293.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 107	11 164	24 271	
		Porcentaje de operativos realizados	Operativo	6.00	8.00	8.00	100.00									
		Porcentaje de entregas de materiales y reactivos	Kilogramo	46 662.00	40 480.00	40 752.00	100.67									
		Porcentaje de muestreos realizados	Muestreo	1 535.00	820.00	820.00	100.00									
		Validación		150.00	150.00	136.00	90.67									
D003	6.3	CONSEJOS DE CUENCA						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de pláticas de educación ambiental	Plática	8.00	8.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de campañas de limpieza realizadas	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de campañas de reforestación realizadas	Campaña	2.00	2.00	0.00	0.00									
D004	6.3	CONSEJOS DE CUENCA Bis						0.00	2 739 257.07	2 589 520.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	953 427	880 086	1 833 513	
		Porcentaje de capacitaciones a espacios de cultura del agua realizados	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Porcentaje de campañas de limpieza realizadas	Campaña	6.00	6.00	7.00	116.67									
		Porcentaje promociones para reactivación de comités realizados	Promoción	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Porcentaje de talleres de conservación de cuencas realizados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00									
D002	6.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						1 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	956 428	877 029	1 833 457	
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	4.00	9.00	9.00	100.00									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Seguimiento a la operatividad de los organismos operadores y plantas de tratamiento de aguas residuales	Se realizaron más análisis de calidad del agua derivado de las solicitudes municipales a ésta Comisión,
A002	Administrar correctamente los recursos mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes	El avance registrado en la suscripción de convenios de colaboración supera la meta programada debido al fortalecimiento de la vinculación interinstitucional. La creación de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento generó un incremento en la demanda de coordinación por parte de diversas dependencias y entidades, quienes solicitaron formalizar marcos de cooperación técnica y administrativa. Este dinamismo en la gestión jurídica responde a una estrategia de trabajo coordinado para optimizar los servicios de agua y saneamiento en el Estado
A003	Administrar los recursos materiales, financieros y humanos	El número de altas registradas excedió la meta anual debido a la reestructuración orgánica mandatada por el Decreto de Creación de esta Comisión. Este proceso demandó la incorporación masiva de personal para cubrir las plazas autorizadas en la nueva estructura organizacional. Adaptando la capacidad de respuesta del organismo para procesar este incremento, asegurando la debida integración de los expedientes y el alta formal ante las instancias correspondientes.
A005	Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual	En función del decreto de creación de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, se llevaron a cabo acciones de infraestructura hidráulica de acuerdo a las nuevas atribuciones contempladas en el mismo, de igual manera se efectuó un mayor número de modificaciones presupuestales.
A006	Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de cuencas	Se realizaron dos presentaciones, una logística y una plática fuera de lo programado, debido a la alta demanda de eventos en los cuáles se requería la asistencia del organismo.
A007	Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal	En relación a la actualización del Marco Jurídico, la meta no se pudo ejecutar conforme a lo programado, esta situación deriva de la consolidación descentralizada de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas y de lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de su decreto de creación, en consecuencia de la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, así como los compromisos y procedimientos en curso. Por lo cual, el reglamento interior de la CEAS se encuentra actualmente en proceso de validación ante la Dirección de Estructuras orgánicas de la Secretaría de Finanzas.
B001	Fortalecimiento para el manejo sustentable de los recursos hídricos	El cumplimiento del indicador se vio afectado por la disminución en la demanda de servicios de validación por parte de los entes municipales. Al ser un proceso que inicia a petición de parte, la falta de recepción de expedientes técnicos integrados por los municipios limitó la capacidad operativa de validación programada para el periodo, resultando en una meta por debajo de lo proyectado debido a causas externas a la operatividad de esta dependencia.
D002	Desinfección del agua	Se registró un cumplimiento superior a lo programado en la entrega de plata coloidal, derivado de la generación de economías durante el proceso de adquisición de productos químicos. Gracias a la optimización de los recursos financieros asignados, se logró ampliar el volumen de compra original, permitiendo la entrega de material adicional sin requerir una ampliación presupuestaria, maximizando así el impacto del programa.
D004	Consejos de cuenca Bis	Se realizó una limpieza de playa fuera de lo programado en el municipio de Pijijapan por la fuerte demanda de atención prioritaria que los pobladores solicitaron a través de la gerencia operativa de la Cuenca del Río Coapa.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO								0.00	54,756,155.32	54,756,155.32					
B005	6.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD TZUTZBEN, MUNICIPIO DE LARRAINZAR						0.00	20 608 234.92	20 608 234.92	Larráinzar	Tzuzbén	584	570	1154
		Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						0.00	16 096 622.43	16 096 622.43	Frontera Comalapa	Benito Juárez	460	448	908
		Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD POMILO, MUNICIPIO DE BOCHIL						0.00	10 647 787.00	10 647 787.00	Bochil	Pomiló	160	156	316
		Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KOTOLTE MUNICIPIO DE TENEJAPA						0.00	7 403 510.97	7 403 510.97	Tenejapa	Kotolté	171	184	355
		Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Sistema	71.00	71.00	71.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
ABASTECIMIENTO DE AGUA								0.00	117,590,950.70	116,922,105.72					
B011	6.3	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES). Realizar supervisiones de obra	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 439 671.54	1 439 671.54	Cobertura Estatal	Varias	3569	3363	6932
B012	6.3	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS). Realizar supervisiones de obra	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 815 320.00	2 815 319.76	Cobertura Estatal	Varias	3569	3363	6932
B012	6.3	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESO DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Obra	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	3 565 774.37	3 345 665.24	Cobertura Estatal	Varias	162319	150075	312394
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE YERBASANTA, SANTA CRUZ Y SAN ANTONIO YERBASANTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Sistema integral de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 808 089.04	30 808 089.04	Venustiano Carranza	Varias	233	218	451
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRANDEZA DEL RIO BLANCO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Sistema integral de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	24 488 786.16	24 488 786.16	Venustiano Carranza	Grandeza del Rio Blanco	499	483	982
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETEJ (BARRIOS JOLNOCTIK, SACLUMTIK Y PEREZTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA Sistema integral de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 436 094.99	12 436 094.99	Chamula	Varias	483	482	965
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	91.00	91.00	91.00	100.00	0.00	10 836 243.63	10 387 508.02	Mitontic	Tojchotic	245	240	485
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 212 116.32	6 212 116.32	San Juan Cancuc	Yocwitz	135	125	260
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CUCHUMTÓN "BARRIO CENTRO", MUNICIPIO DE MITONTIC Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 680 782.61	5 680 782.61	Mitontic	Cuchumtón	270	210	480
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SAKCHILBATE, MUNICIPIO DE CHANAL Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	45.00	45.00	45.00	100.00	0.00	5 385 152.93	5 385 152.93	Chanal	Sakchilbate	101	85	186
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ONILJA, MUNICIPIO DE CHANAL Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	67.00	67.00	67.00	100.00	0.00	8 001 420.19	8 001 420.19	Chanal	Onilja	218	187	405

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	43.00	43.00	43.00	100.00	0.00	5 921 498.92	5 921 498.92	Oxchuc	Nueva Esperanza	122	135	257

JUSTIFICACIONES

[illegible]